



REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA ZADAR

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I PLANA RAZVOJA LUKA ZA 2021. GODINU

Zadar, travanj 2022. godine

Na temelju članka 77. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16, 98/19), članka 39. Statuta Županijske lučke uprave Zadar, ravnatelj Županijske lučke uprave Zadar, na 159. sjednici Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Zadar održanoj dana 29. travnja 2022. godine, podnosi:

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I PLANA RAZVOJA LUKA ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE ZADAR ZA 2021. GODINU

1. UVOD

1.1. USTROJSTVO LUČKE UPRAVE

Na temelju Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16, 98/19), Županijsko poglavarstvo Zadarske županije je Odlukom o osnivanju Lučke uprave za luke županijskog i lokalnog značaja («Službeni glasnik Zadarske županije», br. 6/98, 15/03, 14/04, 11/05, 12/05, 9/07, 12/08, 6/11, 16/15, 18/17, 9/19, 18/21) osnovalo Županijsku lučku upravu Zadar, radi upravljanja, gradnje i korištenja luka otvorenih za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Zadarske županije.

Županijska lučka uprava Zadar upisana je u registar ustanova pri Trgovačkom sudu u Zadru u registarskom ulošku s matičnim brojem subjekta upisa MBS 060144049 kao ustanova.

Županijskom lučkom upravom Zadar upravlja Upravno vijeće koje čini 5 članova od kojih osnivač imenuje tri člana, jednog člana imenuje Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture iz redova Lučke kapetanije na čijem je području sjedište Lučke uprave te jednog člana predstavnici ovlaštenika koncesije koji obavljaju djelatnost na lučkom području.

Ravnatelj organizira, vodi rad i poslovanje ustanove, a imenuje ga Upravno vijeće na prijedlog natječajne komisije, a uz suglasnost župana i ministra, na vrijeme od četiri godine.

Unutarnje ustrojstvo uređuje se Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sustavnom razvrstaju radnih mjesta (sistematizacija) kojim se utvrđuje potreban broj stručno-tehničkog osoblja potrebnog za obavljanje poslova Lučke uprave.

1.2. DJELOKRUG RADA ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE ZADAR

Županijska lučka uprava Zadar je neprofitna pravna osoba s pravima i obvezama utvrđenim Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama i Odlukom o osnivanju Lučke uprave za luke županijskog i lokalnog značaja sa zadaćom upravljanja, izgradnje i korištenja luka županijskog i lokalnog značaja, što između ostalog uključuje i osiguravanje trajnog i nesmetanog obavljanja lučkog prometa, sigurnost plovidbe i pružanje usluga od općeg interesa.

Djelatnosti koje obavlja Županijska lučka uprava su:

1. brine o gradnji, održavanju, upravljanju, zaštiti i unapređenju pomorskog dobra koje predstavlja lučko područje,
2. gradnja i održavanje lučke podgradnje, koja se financira iz proračuna osnivača lučke uprave,
3. stručni nadzor nad gradnjom održavanjem, upravljanjem i zaštitom lučkog područja (lučke podgradnje i nadgradnje),
4. osiguravanje trajnog i nesmetanog obavljanja lučkog prometa, tehničko-tehnološkog jedinstva i sigurnosti plovidbe,
5. osiguravanje pružanja usluga od općeg interesa ili za koje ne postoji gospodarski interes drugih gospodarskih subjekata,
6. usklađivanje i nadzor rada ovlaštenika koncesije koji obavljaju gospodarsku djelatnost na lučkom području
7. donošenje odluke o osnivanju i upravljanju slobodnom zonom na lučkom području sukladno propisima koji uređuju slobodne zone,
8. drugi poslovi utvrđeni zakonom.

Vrste lučkih djelatnosti u lukama otvorenim za javni promet su:

- privez i odvez brodova, jahti, ribarskih, sportskih i drugih brodica i plutajućih objekata,
- ukrcaj, iskrcaj, prekrcaj, prijenos i uskladištenje roba i drugih materijala,
- ukrcaj i iskrcaj putnika i vozila,
- ostale gospodarske djelatnosti koje su s ovima u neposrednoj ekonomskoj, prometnoj ili tehnološkoj svezi (npr. ugostiteljska djelatnost, servisne djelatnosti i dr.).

U lukama otvorenim za javni promet lokalnog značaja u kojima ne postoji gospodarski interes za pružanje usluga prihvata otpada, opskrbe vodom i električnom energijom, te usluge može pružati lučka uprava.

Prihodi ostvareni pružanjem usluga iz prethodnog stavka moraju se prikazati u bilanci lučke uprave, te biti odvojeni od naplate lučkih pristojbi.

Na financijsko poslovanje primjenjuje se Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija („Narodne novine“ br. 121/14) i Pravilnik o neprofitnom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ br. 1/15).

1.2. LUČKO PODRUČJE

Naredbom o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Zadarske županije („Narodne novine“ 7/21, 24/21) razvrstano je ukupno 116 luka otvorenih za javni promet, od čega su 3 luke osobitog (međunarodnog) gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku, te 8 luka od županijskog značaja i 105 luka od lokalnog značaja.

Vlada Republike Hrvatske 09. srpnja 2021. godine („Narodne novine“ broj 78/21) donijela je Odluku o davanju suglasnosti na odluku Županijske skupštine Zadarske županije o izmjenama i dopunama odluke o osnivanju Lučke uprave za luke županijskog i lokalnog značaja, klasa: 342-21/03-01/98, urbroj: 2198/1-02-20-62, a kojom se utvrđuje obuhvat lučkog područja za luke: Pridraga (Lučki bazen 1 i Lučki bazen 2), Ugljan-Batalaža (Ugljan-Batalaža, Lučki bazen Sjever i Lučki bazen Sušica) i Ugljan-Kobiljak (Ugljan-Kobiljak i Lučki bazen Lučica); proširuje obuhvat lučkog područja za luke: Biograd (Biograd i Lučki bazen Jaz), Ist/Široka, Ist/Kosirača (Lučki bazen 2), Lukoran (Lukoran i Lučki bazen Mali Lukoran), Sutomišćica, Dobropoljana, Silba/Mul, Mandre, Zadar/Jazine, Sukošan (Sukošan, Lučki bazen Donje more i Lučki bazen Punta), Zaton – uvala Dražnik, Privlaka – uvala Loznica (Lučki bazen 2 i Lučki bazen 3) i Ljubačka vala (Lučki bazen Ljubački Stanovi); smanjuje obuhvat lučkog područja za luke: Sestrunj/Kablin, Muline (Muline, Lučki bazen Skrača i Lučki bazen Guduće), Ugljan /Selo, Čeprijanda, Poljana, Preko (Lučki bazen 1, Lučki bazen 2 i Lučki bazen 3), Ošljak, Privlaka (Privlaka, Lučki bazen Mletak i Lučki bazen Bilotinjak), Nin, Sestrunj – uvala Hrvatini i Sv. Petar.

Ne daje se suglasnost za proširenje obuhvata luke Rivanj i utvrđivanje obuhvata Lučkog bazena Miljašić jaruga u luci Nin do usklađivanja obuhvata lučkih područja s dokumentima prostornog uređenja.

| Luke županijskog značaja | |
|--|--|
| 1. luka Biograd – putnička luka 2. luka Brbinj Lučina – putnička luka 3. luka Fortica – putnička luka 4. luka Pag – putnička luka | 5. luka Preko - putnička luka 6. luka Silba Žalić – putnička luka 7. luka Tkon – putnička luka 8. luka Zaglav – putnička luka |

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I PLANA RAZVOJA LUKA ZA 2021. GODINU

| Luke lokalnog značaja | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. luka Banj | 55. luka Ražanac |
| 2. luka Barotul | 56. luka Ražanac – uvala Plamići |
| 3. luka Bibinje – uvala Jaz | 57. luka Rivanj |
| 4. luka Božava | 58. luka Rovanjaska |
| 5. luka Brbinj – uvala Jaz | 59. luka Sali |
| 6. luka Brgulje | 60. luka Savar |
| 7. luka Čeprljanda | 61. luka Seline |
| 8. luka Dinjiška | 62. luka Sestrunj – uvala Hrvatin |
| 9. luka Dobropoljana | 63. luka Sestrunj/Kablin |
| 10. luka Doleška Draga | 64. luka Sestrunj/Mul |
| 11. luka Dragove | 65. luka Smokvica |
| 12. luka Ist/Kosirača | 66. luka Soline |
| 13. luka Ist/Široka | 67. luka Starigrad – Paklenica |
| 14. luka Iž Mali/Bržanj | 68. luka Sukošan |
| 15. luka Iž Mali/Knež | 69. luka Sutomišćica |
| 16. luka Iž Mali/Komoševo | 70. luka Sv. Filip i Jakov |
| 17. luka Iž Veli | 71. luka Sv. Petar |
| 18. luka Kali | 72. luka Šimuni |
| 19. luka Kali – uvala Batalaža | 73. luka Škarda – uvala Trate |
| 20. luka Kali – uvala Mala Lamjana | 74. luka Telašćica – uvala Čušćica |
| 21. luka Košljun | 75. luka Telašćica – uvala Mir |
| 22. luka Kožino – Primorje | 76. luka Tribanj Krušćica |
| 23. luka Kraj | 77. luka Turanj |
| 24. luka Kukljica | 78. luka Ugljan – Batalaža |
| 25. luka Luka | 79. luka Ugljan – Kobiljak |
| 26. luka Lukoran | 80. luka Ugljan/Selo |
| 27. luka Ljubačka vala | 81. luka Ugrinić |
| 28. luka Mandre | 82. luka Veli Rat |
| 29. luka Maslenica | 83. luka Verunić |
| 30. luka Miškovići | 84. luka Vinjerac |
| 31. luka Molat / Lučina | 85. luka Vir – uvala Biskupnjača |
| 32. luka Mrljane | 86. luka Vir – uvala Lučica |
| 33. luka Muline | 87. luka Vir – uvala Prezida |
| 34. luka Neviđane | 88. luka Vir – uvala Sapavac |
| 35. luka Nin | 89. luka Vir – uvala Slatinica |
| 36. luka Novigrad | 90. luka Vir Luka |
| 37. luka Olib | 91. luka Vlašići |
| 38. luka Ošljak | 92. luka Vrgada |
| 39. luka Pakoštane | 93. luka Vrgada – uvala Sv. Andrija |
| 40. luka Pakoštane – uvala Dugovača | 94. luka Vrsi – uvala Školjić |
| 41. luka Pašman | 95. luka Zadar/Bregdeti |
| 42. luka Petrčane | 96. luka Zadar/ Diklo |
| 43. luka Poljana | 97. luka Zadar/Draženica |
| 44. luka Posedarje | 98. luka Zadar/ Foša |
| 45. luka Povljana | 99. luka Zadar/Jazine |
| 46. luka Preko | 100.luka Zadar/Maestral |
| 47. luka Premuda/Krijal | 101.luka Zapunte |
| 48. luka Premuda/Loza | 102.luka Zaton – uvala Dražnik |
| 49. luka Pridraga | 103.luka Zverinac |
| 50. luka Privlaka | 104.luka Ždrelac |
| 51. luka Privlaka – uvala Loznica | 105.luka Žman |
| 52. luka Proboj | |
| 53. luka Rava Mala/Lokvina | |
| 54. luka Rava Mala/Marinica | |

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I PLANA RAZVOJA LUKA ZA 2021. GODINU

2. PRIHODI

Prihodi koje ostvaruje Županijska lučka uprava koriste se za izgradnju i održavanje objekata lučke podgradnje i nadgradnje, odnosno infrastrukture i suprastrukture, kao i za troškove poslovanja.

Prihodi lučke uprave su:

- lučke pristojbe,
- lučke naknade,
- naknada od koncesija za obavljanje lučkih djelatnosti u skladu sa Zakonom,
- sredstva iz proračuna,
- ostali prihod.

U 2021. godini Županijska lučka uprava Zadar na temelju zakonskih ovlasti i zaključenih ugovora, ostvarila je prihode zajedno sa donacijama iz proračuna u iznosu od 51.751.115,14kuna.

| | OPIS | | PLANIRANO 2021. | OSTVARENO 2021. | INDEKS |
|----|---|--|--------------------|--------------------|--------|
| | 1 | | 2 | 3 | 3/2 |
| I. | PRIHODI (1+2+3) | | 54.018.160,00 | 51.751.115,14 | 95,80 |
| 1. | PRIHODI OD DJELATNOSTI (1a+1b+1c+1d+1d+1e) | | 15.026.500,00 | 15.226.859,90 | 101,30 |
| | 1.a. | LUČKE PRISTOJBE | 9.702.000,00 | 9.861.543,78 | 101,60 |
| | | - Pristojbe za upotrebu obale (od brodara Jadrolinija, Miatrade, G&V Line, RPZ Vrgada) | 3.430.000,00 | 3.484.047,29 | 101,60 |
| | | - Pristojbe za upotrebu obale (za povremeni putnički promet) | 100.000,00 | 101.163,14 | 101,20 |
| | | - Pristojba za upotrebu obale u teretnom prometu | 40.000,00 | 42.601,47 | 106,50 |
| | | - Pristojbe za brodsku ležarinu | 400.000,00 | 410.312,00 | 102,60 |
| | | - Pristojba za stalni vez-komunalni vez u lukama | 2.012.000,00 | 2.011.589,52 | 100,00 |
| | | - Pristojbe za vez u zimovanju | 1.270.000,00 | 1.335.071,41 | 105,10 |
| | | - Pristojba za sezonski vez-vez na nautičkom dijelu luka | 2.450.000,00 | 2.476.785,95 | 101,10 |
| | 1.b. | LUČKE NAKNADE | 4.559.400,00 | 4.569.756,12 | 100,23 |
| | | -usluge priveza i odveza brodova | 4.270.400,00 | 4.270.455,32 | 100,00 |
| | | - usluge opskrbe brodova vodom i el. energijom | 157.000,00 | 157.020,80 | 100,00 |

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I PLANA RAZVOJA LUKA ZA 2021. GODINU

| | | | | | |
|-----------|-------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | | - usluge dizanja i spuštanja u more brodova na istezalištu | 110.000,00 | 116.864,00 | 106,20 |
| | | - naknada za pokidan sustav za vez i odlaganje ribarske. mreže na operativnoj obali | 22.000,00 | 25.416,00 | 115,50 |
| | 1.c. | NAKNADE OD KONCESIJA | 522.500,00 | 543.028,34 | 103,90 |
| | 1.d | PRIHODI OD IMOVINE | 205.100,00 | 213.699,75 | 104,20 |
| | | Prihodi od financijske i nefinancijske imovine | 205.100,00 | 213.699,75 | 104,20 |
| | 1.e. | OSTALI PRIHODI | 37.500,00 | 38.831,91 | 103,55 |
| | | -Naplaćena dospjela otpisana potraživanja i ostali nespomenuti. prihodi | 37.500,00 | 38.831,91 | 103,55 |
| 2. | | SREDSTVA IZ PRORAČUNA I KOH.FONDA EU | 29.532.194,00 | 27.016.232,38 | 91,50 |
| | 2.a | SREDSTVA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA (MMPI i MRR i fondova EU) | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 100,00 |
| 29221/1 | | Sufinanciranje radova na Uređenju obalnog pojasa luke Drage-Dugovača | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 100,00 |
| 29221/1 | | Sufinanciranje radova na „Uređenje dijela obalnog pojasa luke Sukošan“ | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 100,00 |
| 29221/1 | | Sufinanciranje radova na „Sanacija glavnog mula u luci Privlaka“ | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 100,00 |
| 29221/1 | | Sufinanciranje radova na „Sanacija i rekonstrukcija obalnog zida i zapadnog gata luke Čeprljanda na otoku Ugljanu | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 100,00 |
| | 2.b | SREDSTVA IZ PRORAČUNA OSNIVAČA-ZADARSKE ŽUPANIJE | 3.740.000,00 | 3.737.466,52 | 99,90 |
| 35121 | | Sufinanciranje održavanja objekata pomorske signalizacije | 140.000,00 | 137.466,52 | 98,20 |
| 29221/2 | | Sufinanciranje izrade projektne dokumentacije | 500.000,00 | 500.000,00 | 100,00 |
| 29221/2 | | Sufinanciranje sanacije luka županijskog i lokalnog značaja | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 100,00 |
| 29221/2 | | Sufinanciranje izgradnje pomorske infrastrukture | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 100,00 |
| | 2 c | SREDSTVA IZ PRORAČUNA GRADA ZADRA | 700.000,00 | 700.000,00 | 100,00 |
| 29221/3 | | Sufinanciranje ulaganja u luku otvorenu za javni promet od lokalnog značaja Brgulje na otoku Molatu | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| 29221/3 | | Sufinanciranje sanacije luke otvorene za javni promet Premuda-Krijal | 600.000,00 | 600.000,00 | 100,00 |
| | 2.d | SREDSTVA IZ PRORAČUNA OPĆINE PAKOŠTANE | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 100,00 |
| 29221/8 | | Sufinanciranje radova uređenje obalnog pojasa luke Drage Dugovača | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 100,00 |

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I PLANA RAZVOJA LUKA ZA 2021. GODINU

| | | | | | |
|--------------|------------|--|----------------------|---------------------|---------------|
| | 2 e | SREDSTVA IZ PRORAČUNA GRADA NINA | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00 |
| 29221/9 | | Sufinanciranje projekta uređenja dijela obale Petra Krešimira IV. (od mula do kružnog toka) u Gradu Ninu | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00 |
| | 2 f | SREDSTVA IZ DP PRORAČUNA ZA EU PROJEKTE FRAMESPORT I MIMOSA | 498.899,00 | 506.754,95 | 101,60 |
| 3513 | | Sufinanciranje troškova osoblja, te usluge administrativnog praćenja projekata | 498.899,00 | 506.754,95 | 101,60 |
| | 2.g | SREDSTVA IZ KOHEZIJSKOG FONDA ZA EU PROJEKT | 10.443.295,00 | 7.922.010,91 | 75,90 |
| 29221 + 3513 | | Izgradnja trajektne luke Tkon faza I, podfaza II | 8.829.925,00 | 7.922.010,91 | 75,90 |
| | | Dogradnja putničke luke Sali | 1.566.581,00 | - | - |
| 3. | | PRIHODI OD SUČELJAVANJA TROŠKOVA AMORTIZACIJE UDJELA U INVESTICIJI | 9.506.255,00 | 9.508.022,86 | 100,00 |

Tablica 1 Planirani i ostvareni prihodi u 2021.g.

Županijska lučka uprava Zadar, u 2021. godini ostvarila je prihode od djelatnosti u iznosu od 15.226.859,90 kuna, od lučkih pristojbi za upotrebu obale u iznosu od 3.627.811,90 kuna, od pristojbi za brodsku ležarinu u iznosu od 410.312,00 kuna, od pristojbi za vez na komunalnom i nautičkom dijelu luka u iznosu od 4.488.348,47 kuna, od lučkih naknada za isporučene usluge u iznosu od 4.569.756,12 kuna, od naknada za koncesije u iznosu od 543.028,34 kuna, od financijske i nefinancijske imovine u iznosu od 213.699,75 kuna, te od ostalih prihoda u iznosu od 38.831,91 kuna.

Donacije iz Državnog proračuna RH na iznos od 12.506.754,95 kuna namjenska su sredstva za:


- sufinanciranje radova na „Uređenju obalnog pojasa luke Drage-Dugovača“ u iznosu od 6.500.000,00 kuna,
- sufinanciranje radova na „Uređenje dijela obalnog pojasa luke Sukošan“ u iznosu od 3.500.000,00 kuna,
- sufinanciranje radova na „Sanacija glavnog mula u luci Privlaka“ u iznosu od 1.000.000,00 kuna,
- sufinanciranje radova na „Sanacija i rekonstrukcija obalnog zida i zapadnog gata luke Čeprijanda na otoku Ugljanu u iznosu od 1.000.000,00 kuna,
- sufinanciranje EU projekata FRAMESPORT i MIMOSA u iznosu od 506.754,95 kuna.

- Donacije iz proračuna Zadarske županije, kao osnivača ustanove u iznosu od 3.737.466,52 kuna, namjenska su sredstva za sufinanciranje održavanja objekata pomorske signalizacije u iznosu od 137.466,52 kuna, za sufinanciranje izgradnje pomorske infrastrukture u iznosu od 1.500.000,00 kuna, za sufinanciranje sanacije luka lokalnog značaja u iznosu od 1.600.000,00 kuna.

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I PLANA RAZVOJA LUKA ZA 2021. GODINU

- Donacije iz proračuna Općine Pakoštane u iznosu od 2.000.000,00 kuna, namjenska su sredstva za sufinanciranje uređenja obalnog pojasa luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Drage Dugovača.
- Donacije iz proračuna Grada Zadra, u iznosu od 700.000,00 kuna, namjenska su sredstva za sufinanciranje projekta sanacije luke otvorene za javni promet Premuda – Krijal u iznosu od 600.000,00 kn, kao i iznos od 100.000,00 kuna za sufinanciranje ulaganja u luku otvorenu za javni promet od lokalnog značaja Brgulje, otok Molat.
- Donacije iz proračuna Grada Nina u iznosu od 150.000,00 kuna, namjenska su sredstva za sufinanciranje projekta uređenja dijela obale Petra Krešimira IV. (od mula do kružnog toka) u Gradu Ninu.
- Donacije iz kohezijskog fonda EU u iznosu od 7.922.010,91 kuna, namjenska su sredstva za provedbu projekta „Izgradnja trajektne luke Tkon – faza I, podfaza II“.

Prihodi od sučeljavanja troškova amortizacije udjela u investiciji ostvareni u iznosu od 9.508.222,86 kuna, prihodi su od donacija iz proteklih godina povezani sa nefinancijskom imovinom koja se amortizira i prizna u bilanci kao odgođeni prihod uz priznavanje u prihode izvještajnog razdoblja na sustavnoj osnovi razmjerno troškovima upotrebe nefinancijske imovine.



IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I PLANA RAZVOJA LUKA ZA 2021. GODINU

POTPISANI UGOVORI KORISNIKA PO LUKAMA

| R.B. | IME LUKE | BR. UGOVORA | R.B. | IME LUKE | BR.UGOVORA |
|---|---------------------|-------------|------|--------------------|------------|
| 1. | BANJ- PUMPURELA | 36 | 34. | PREMUDA KRIJAL | 77 |
| 2. | BAROTUL | 30 | 35. | PRIVLAKA- LOZNICA | 62 |
| 3. | BOŽAVA | 40 | 36. | PRIVLAKA- SELO | 142 |
| 4. | BRBINJ | 17 | 37. | RAŽANAC | 104 |
| 5. | BREGDETTI | 453 | 38. | ROVANJSKA | 68 |
| 6. | DIKLO | 106 | 39. | RTINA | 66 |
| 7. | DOBROPOLJANA | 73 | 40. | SALI | 94 |
| 8. | DRAGOVE | 5 | 41. | SAVAR | 9 |
| 9. | DRAŽENICA | 95 | 42. | SELINE | 102 |
| 10. | FOŠA | 66 | 43. | SESTRUNJ | 59 |
| 11. | JAZINE | 641 | 44. | SILBA ŽALIĆ | 45 |
| 12. | KALI | 162 | 45. | SOLINE | 29 |
| 13. | KRAJ | 69 | 46. | SUKOŠAN | 108 |
| 14. | KUKLIJICA | 189 | 47. | SUTOMIŠĆICA | 74 |
| 15. | LUKA | 44 | 48. | SV. FILIP I JAKOV | 91 |
| 16. | LUKORAN | 70 | | ŠIMUNI | 53 |
| 17. | LJUBAČ | 128 | 49. | TKON | 115 |
| 18. | MAESTRAL | 33 | 50. | TURANJ | 37 |
| 19. | MANDRE | 134 | 51. | UGLIJAN-BATALAŽA | 22 |
| 20. | MALI IŽ- KOMOŠEVA | 35 | 52. | UGLIJAN-ČEPRIJANDA | 58 |
| 21. | MASLENICA | 42 | 53. | UGLIJAN-SELO | 68 |
| 22. | MRLJANE | 32 | 54. | VELI RAT | 97 |
| 23. | MULINE | 73 | 55. | VELI IŽ | 35 |
| 24. | NEVIĐANE | 35 | 56. | VELI IŽ - DRAGE | 36 |
| 25. | NOVIGRAD | 154 | 57. | VERUNIĆ | 15 |
| 26. | OLIB | 105 | 58. | VINJERAC | 134 |
| 27. | OŠLIJAK | 43 | 59. | VIR- BISKUPNJAČA | 57 |
| 28. | PAG | 402 | 60. | VIR- LUČICA | 9 |
| 29. | PAKOŠTANE | 97 | 61. | VIR- LUKA | 40 |
| 30. | PAŠMAN | 46 | 62. | VIR- SAPAVAC | 57 |
| 31. | PETRČANE | 137 | 63. | VIR- SLATINA | 64 |
| 32. | POLJANA | 83 | 64. | VRSI | 45 |
| 33. | PREKO-LUČKI BAZEN 1 | 84 | 65. | ZAGLAV | 25 |
| 34. | PREKO-MAGAZIN- LB2 | 48 | 66. | ŽDRELAC- RAVNICE | 45 |
| 35. | PREKO KAŠUN-LB2 | 17 | 65. | ŽMAN | 87 |
| SVEUKUPNI BROJ UGOVORA PO LUKAMA: 6053 | | | | | |

Tablica 2 Pregled sklopljenih ugovora po lukama

3. RASHODI

Detaljni prikaz ostvarenih rashoda poslovanja dan je u izvještaju o izvršenju Financijskog plana Županijske lučke uprave Zadar za 2021. godinu koji je sastavni dio izvršenja Programa rada.

Ostvareni rashodi iskazuju se nastavno u tri programa:

1. Rashodi poslovanja
2. Rashodi održavanja i razvoja lučke podgradnje i nadgradnje
3. Rashodi ekoloških aktivnosti i promidžbe

| ORGANIZACIJSKA STRUKTURA: | <p>Unutarnje ustrojstvo Županijske lučke uprave s opisom poslova, uvjetima za raspored i brojem izvršitelja na radnim mjestima te druga pitanja od značaja za rad lučke uprave uređena su Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Županijske lučke uprave Zadar.</p> <p>Županijska lučka uprava, čijim radom upravlja ravnatelj, ima Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta sistematizirano 28 (dvadeset osam) radnih mjesta i sva radna mjesta su popunjena.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--|----------|----------|----------|--|----|-------------------------|--------------|--------------|--------|----|--------------------------|--------------|--------------|-------|----|---------------------------|---------------|---------------|--------|----|--------------------------|-----------|-----------|--------|----|---------------------|-----------|-----------|-------|------------------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| REALIZACIJA FINACIJSKOG PLANA: | <p>Za provedbu programa, odnosno projekata i aktivnosti za čiju je realizaciju nadležna, lučka uprava planira financijska sredstva u Financijskom planu za 2021. godinu u iznosu od 21.897.816,00 kuna, a ostvarena su u iznosu od 21.833.321,82 kuna i to kako slijedi:</p> <table><tr><th><i>R.B.</i></th><th><i>NAZIV PROGRAMA</i></th><th><i>PLANIRANO 2021.</i></th><th><i>OSTVARENO 2021.</i></th><th><i>INDEKS 3/4</i></th></tr><tr><td></td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>1.</td><td>Rashodi za radnike (41)</td><td>3.447.750,00</td><td>3.450.873,24</td><td>100,09</td></tr><tr><td>2.</td><td>Materijalni rashodi (42)</td><td>3.643.429,00</td><td>3.587.963,80</td><td>98,21</td></tr><tr><td>3.</td><td>Rashodi amortizacije (43)</td><td>14.694.582,00</td><td>14.694.275,81</td><td>100,00</td></tr><tr><td>4.</td><td>Financijski rashodi (44)</td><td>25.800,00</td><td>28.931,11</td><td>112,14</td></tr><tr><td>5.</td><td>Ostali rashodi (46)</td><td>76.255,00</td><td>71.277,86</td><td>93,47</td></tr><tr><td colspan="2">UKUPNO PROGRAM:</td><td>21.897.816,00</td><td>21.833.321,82</td><td>99,71</td></tr></table> | <i>R.B.</i> | <i>NAZIV PROGRAMA</i> | <i>PLANIRANO 2021.</i> | <i>OSTVARENO 2021.</i> | <i>INDEKS 3/4</i> | | 1 | 3 | 2 | | 1. | Rashodi za radnike (41) | 3.447.750,00 | 3.450.873,24 | 100,09 | 2. | Materijalni rashodi (42) | 3.643.429,00 | 3.587.963,80 | 98,21 | 3. | Rashodi amortizacije (43) | 14.694.582,00 | 14.694.275,81 | 100,00 | 4. | Financijski rashodi (44) | 25.800,00 | 28.931,11 | 112,14 | 5. | Ostali rashodi (46) | 76.255,00 | 71.277,86 | 93,47 | UKUPNO PROGRAM: | | 21.897.816,00 | 21.833.321,82 | 99,71 |
| <i>R.B.</i> | <i>NAZIV PROGRAMA</i> | <i>PLANIRANO 2021.</i> | <i>OSTVARENO 2021.</i> | <i>INDEKS 3/4</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 3 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Rashodi za radnike (41) | 3.447.750,00 | 3.450.873,24 | 100,09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Materijalni rashodi (42) | 3.643.429,00 | 3.587.963,80 | 98,21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Rashodi amortizacije (43) | 14.694.582,00 | 14.694.275,81 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Financijski rashodi (44) | 25.800,00 | 28.931,11 | 112,14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Ostali rashodi (46) | 76.255,00 | 71.277,86 | 93,47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UKUPNO PROGRAM: | | 21.897.816,00 | 21.833.321,82 | 99,71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Tablica 3 Provedba programa, odnosno projekata i aktivnosti u 2021.g.

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I PLANA RAZVOJA LUKA ZA 2021. GODINU

| | |
|--|--|
| <p>NAZIV PROGRAMA:</p> <p>SVRHA PROGRAMA:</p> <p>CILJ PROGRAMA:</p> <p>REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA:</p> | <p>1. STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI</p> <p><i>Voditi brigu i evidenciju o razvrstavanju ulazne i izlazne pošte i financijske dokumentacije te izrađivati kadrovsku, materijalnu, informacijsku, financijsku i drugu poslovnu dokumentaciju za unutarnje potrebe lučke uprave. Voditi brigu o redu u lukama i lučicama pogotovo tokom turističke sezone.</i></p> <p><i>Urediti novu unutarnju organizacijsku metodologiju i poslovne cjeline uključujući u djelokrug rada zakonske ovlasti i nadležnosti u području morskih luka.</i></p> <p><i>Program sadrži aktivnost i to:</i></p> <p><i>Rashoda ureda lučke uprave: rashodi za radnike, naknade troškova radnicima, naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl., naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa, usluge telefona, pošte i prijevoza, obvezne i preventivne zdravstvene preglede radnika, ugovore s agencijama za zapošljavanje, odvjetničke i javnobilježničke usluge, revizorske usluge, knjigovodstvene usluge, računalne usluge, ostale usluge, rashode za uredski materijal i ostale materijalne rashode, rashode za radnu odjeću i obuću, premije osiguranja, reprezentaciju, ostale nespomenute materijalne rashode i financijske rashode.</i></p> <p><i>Uvođenje programa temeljeno je na Odluci o ustrojstvu i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta ŽLU Zadar.</i></p> <p><i>Za provedbu programa financijskog plana planirana su financijska sredstva u iznosu od 5.372.434,00 kuna, ostvarena su u iznosu od 5.308.470,32 kuna.</i></p> |
| <p>NAZIV PROGRAMA:</p> <p>SVRHA PROGRAMA:</p> <p>CILJ PROGRAMA:</p> <p>OPIS PROGRAMA:</p> | <p>2. RASHODI ODRŽAVANJA I RAZVOJA LUČKE INFRASTRUKTURE I SUPRASTRUKTURE</p> <p><i>Urediti pravni status pomorskog dobra unutar granica lučkog područja, voditi brigu o održavanju, saniranju, rekonstrukciji i gradnji infrastrukture i suprastrukture na lučkom području, u funkciji održavanja, modernizacije i razvoja luka.</i></p> <p><i>Uspostaviti kadrovsku, materijalno-tehničku i informatičku organizaciju za obavljanje poslova koji su utemeljeni na odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama i u izravnoj su nadležnosti lučkih uprava te nastaviti s financiranjem projekata i aktivnosti koje su u funkciji gradnje, održavanja i korištenja lučke nadgradnje i podgradnje.</i></p> <p><i>Program sadrži projekte i aktivnosti kako slijedi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Projekt – Održavanje i izgradnja lučke podgradnje</i> <i>Aktivnost – Snimak stanja te izrada projektne dokumentacije</i> <p><i>Uvođenje programa temeljeno je na Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama i na Programskim smjernicama rada ŽLU za razdoblje 2021.-2022.g.</i></p> |

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I PLANA RAZVOJA LUKA ZA 2021. GODINU

REALIZACIJA
FINANCIJSKOG
PLANA:

Za provedbu programa u Financijskom planu za 2021. godinu planirana su financijska sredstva za izgradnju i sanaciju lučke podgradnje te za snimak stanja i izradu projektne dokumentacije u iznosu od 32.728.734,00 kuna, ostvarena su u iznosu od 30.588.483,07 kuna.

| R.B. | NAZIV PROJEKTA/AKTIVNOSTI | PLANIRANO 2021. | OSTVARENO 2021. | INDEKS |
|-----------------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 3/4 |
| 1. | Postrojenje i oprema u pripremi - pontoni (0521) | 632.900,00 | 632.891,88 | 100,00 |
| 2. | Prijevozna sredstva u pripremi (0531) | 59.000,00 | 59.000,00 | 100,00 |
| 3. | Projekt – Izgradnja i sanacija lučke podgradnje (0551) | 31.535.959,00 | 29.361.966,19 | 100,00 |
| 4. | Snimak stanja te izrada projektne dokumentacije (0551) | 500.875,00 | 534.625,00 | 106,70 |
| UKUPNO PROGRAM | | 32.728.734,00 | 30.588.483,07 | 93,50 |

Tablica 4 Financijska sredstva za izgradnju i sanaciju lučke podgradnje te izradu projektne dokumentacije


Projekti izgradnje i sanacije lučke podgradnje ostvareni u iznosu od 29.361.966,19 kuna odnose se na:

- *Izgradnja trajektne luke Tkon - 8.465.526,03 kn*
- *Izgradnja obalnog zida u luci lokalnog značaja Kali Batalaža - 1.500.000,00 kn*
- *Sanacija gata i uvale u lučici Premuda Krijal - 1.413.465,71 kn*
- *Pomorsko građevinski radovi na sanaciji dijela rive u luci lokalno značaja Tribanj – Krušćica - 605.454,50 kn*
- *Uređenje dijela obale Petra Krešimira IV u luci Nin – 549.687,50 kn*
- *Dogradnja gradske luke Sali – 920.202,55 kn*
- *Radovi na uređenju obalnog pojasa luke Drage Dugovača – 8.825.267,99 kn*
- *Uređenje dijela obalnog pojasa u luci Sukošan – 4.189.811,41 kn*
- *Sanacija obalnog zida u luci Čeprijanda, otok Ugljan – 1.283.479,25 kn*
- *Sanaciji glavnog mula u luci Privlaka – 1.330.785,25 kn*
- *Sanacija školjere u luci Mrljane – 123.026,00 kn*
- *Sanacija istezališta u luci Brgulje – 155.160,00 kn*

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I PLANA RAZVOJA LUKA ZA 2021. GODINU

| | |
|--|--|
| REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA: | <p><i>Snimak stanja te izrada projektne dokumentacije za izgradnju i sanaciju lučke podgradnje ostvarena u iznosu od 534.625,00 kuna odnose se na :</i></p> <ul style="list-style-type: none"><i>• Izrada izmjene i dopune izvedbenog projekta izgradnje trajektne luke Tkon - 75.000,00 kn</i><i>• Izvedbeni projekt ugradnje poldera u luci Tkon - 37.500,00 kn</i><i>• Izrada izvedbenog projekta za luku Silba – 43.750,00 kn</i><i>• Izrada projekta sanacije luke Čeprijanda - 81.875,00 kn</i><i>• Izrada hidrografskog elaborata za luke Tkon i Jazine – 62.500,00 kn</i><i>• Izrada geodetskih elaborata za luke: Biograd n/M, Ist, Olib, Premuda, Rivanj, Zverinac, Molat, Brbinj, Iž Komoševa, Zaglav, Rava, Mala Rava, Sali, Zapuntel, Brgulje i Kukljica 234.000,00 kn</i> <p><i>U financijskom planu planirana financijska sredstva za održavanje lučke podgradnje u iznosu 16.525.382,00 kuna koja se odnose na rashode: održavanje lanaca, konopa i opreme, tekuće i investicijsko održavanje, održavanje lučkih svjetala, komunalne usluge, najamnine opreme, analize otpada, nadzor za održavanje lučke podgradnje, projektna dokumentacija za održavanje lučke podgradnje, rashode za energiju, rashode za sitan inventar i autogume, rashode za gorivo za vozila i plovila i amortizacija, realizirana su u iznosu od 16.524.851,50 kuna.</i></p> |
|--|--|


IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I PLANA RAZVOJA LUKA ZA 2021. GODINU

| | |
|---------------------------------------|---|
| NAZIV PROJEKTA: | IZGRADNJA TRAJEKTNE LUKE TKON |
| IZVOĐAČ RADOVA: | Zajednica ponuditelja Kali gradnja d.o.o. Kali i El Tim d.o.o. Zadar |
| IZNOS ULAGANJA U 2021. GODINI: | 8.615.526,03 kn |
| UKUPNO ULAGANJE: | 32.591.045,60 kuna |
| KRATKI OPIS PROJEKTA: |  |
| | <p>Slika 1 Trajektna luka Tkon</p> <p>U 56 mjeseci provedbe, počevši od 01.05.2017. godine, prijavom na Poziv Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za sufinanciranje unaprjeđenja lučke infrastrukture u funkciji obalnog linijskog pomorskog prometa, Županijska lučka uprava Zadar je 30.12.2021.g. završila projekt izgradnje trajektne luke Tkon. Isti je odabran kao prvi od 28 projekata u Republici Hrvatskoj koji se financira bespovratnim sredstvima Europske unije.</p> <p>Projekt obuhvaća nadogradnju postojećeg trajektnog pristaništa u luci Tkon na otoku Pašmanu, uređenje platoa pristaništa koji omogućuje ukrcaj-iskrcaj vozila te uređenje površina obostrano uz pristup trajektnom pristaništu. Također je izgrađen pomorski propust za cirkulaciju mora između vanjskog i unutarnjeg akvatorija luke te plato ukrcajnog čekališta i parkiralište.</p> <p>Jedan od osnovnih ciljeva projekta bila je izgradnja moderne, sigurne luke, nadograđene novim uslugama u svrhu poboljšanja i osiguranja stabilnosti usluge prijevoza tijekom cijele godine bez obzira na pritisak turizma.</p> <p>Svrha projekta je ostvarenje društvene dobrobiti koje pridonose pozitivnom utjecaju na depopulaciju i iseljavanje stanovništva, gospodarski razvoj i radna mjesta, financijski položaj i standard lokalnog stanovništva te se ostvaruje pozitivan utjecaj na okoliš otočnih jedinica lokalne samouprave – Općine Tkon i Pašman.</p> |


NAZIV PORJEKTA: IZGRADNJA TRAJEKTNE LUKE TKON



Slika 2 Trajektna luka Tkon



Slika 3 Trajektna luka Tkon

| | |
|--------------------------|--|
| NAZIV PROJEKTA: | IZGRADNJA OBALNOG ZIDA U LUCI LOKALNOG ZNAČAJA KALI BATALAŽA |
| IZVOĐAČ: | Kali gradnja d.o.o., Kali |
| ULAGANJE U 2021. GODINI: | 1.500.000,00 kn |
| KRATKI OPIS PROJEKTA: |  <p data-bbox="325 1178 759 1205">Slika 4 Izgradnja obalnog zida u luci Kali Batalaža</p> <p data-bbox="339 1274 1485 1391">U sklopu projekta „Izgradnja rotora u uvali Batalaža u Kalima“, naručitelja Općine Kali, Županijska lučka uprava Zadar sufinancirala je izgradnju novog obalnog zida u uvali Batalaža. Izgradnjom istog postigla se šira zaobalna površina te povećao kapacitet komunalnih vezova u luci.</p> <p data-bbox="339 1426 1485 1664">Realizacijom glavnog predmeta nabave izgrađen je rotor, vanjskog radijusa 9,5 metara, s povoznim središnjim otokom, čime je omogućen prolaz vozilima veće duljine. Sama duljina prometnog traka u rotoru iznosi 5,5 metara, dok je uzdužni pad osi (ruba rotora) prilagođen spojnim niveletama privoza. U sklopu križanja nalaze se četiri privoza (tri postojeća i jedan novoprojektirani privoz). Prometnice su dimenzionirane min. 5,5(6,0) metara širine sa proširenjem u krivini radi mimoilaženja vozila.</p> <p data-bbox="339 1700 1485 1771">Osim prometnice, projektom je riješena oborinska odvodnja, javna rasvjeta te manji obuhvat izmještanja vodovodne mreže.</p> <p data-bbox="339 1807 1485 1879">Izvedbeni radovi započeli su početkom listopada 2020.g. te su isti završili unutar ugovorenog roka od 9 mjeseci.</p> <p data-bbox="339 1915 1485 1986">Vrijednost radova koje je sufinancirala Županijska lučka uprava Zadar iznosi 1.500.000,00 kn, dok vrijednost cjelokupnih radova iznosi 4.195.876,09 kn.</p> |

NAZIV PROJEKTA:

IZGRADNJA OBALNOG ZIDA U LUCI LOKALNOG ZNAČAJA KALI BATALAŽA





Slika 5 Izgradnja obalnog zida u luci Kali Batalaža



Slika 6 Izgradnja obalnog zida u luci Kali Batalaža

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I PLANA RAZVOJA LUKA ZA 2021. GODINU

| | |
|-----------------------------------|--|
| NAZIV PROJEKTA: | SANACIJA GATA I UVALE U LUČICI PREMUDA KRIJAL |
| IZVOĐAČ: | Sun Adria d.o.o., Rijeka |
| IZNOS ULAGANJA U 2021. GODINI: | 1.413.466,00 kn |
| KRATKI OPIS PROJEKTA: |  |
| | <p>Slika 7 Sanacija gata i uvale u lučici Premuda Krijal</p> <p>Projekt se odnosi na sanaciju gatova i uvale u luci otvorenoj za javni promet Premuda Krijal.</p> <p>Prije planiranog zahvata zabilježena su razna oštećenja u smislu izlokavanja podmorskog zida te podlokavanja po cijeloj dužini glave starog gata na istočnoj strani uvale. Također u nadmorskom dijelu došlo je do oštećenja kamene obloge. Oštećenja su zabilježena i na novom betonskom gatu u središtu uvale gdje je došlo do otpadanja zaštitnog sloja betona i direktnoj izloženosti armature vanjskim čimbenicima.</p> <p>Sanacija je obuhvatila radove na podmorskom i nadmorskom dijelu glave starog gata na istočnoj strani uvale. Izvedeno je podbetoniranje temelja na samoj glavi gata, čime se spriječilo podlokavanje i daljnja slijeganja. Na površini gata izvedene su nove kamene podloge i obloge čije dimenzije i kakvoća samog materijala odgovaraju prethodnim. Radovima je također obuhvaćeno djelomično preslagivanje kamenog obalnog zida odnosno obložnica i poklopnica. Betoniranjem nove hodne ploče središnjeg mula uvale spriječilo se daljnje oštećenje zaštite armature.</p> <p>Nakon sanacije nadmorskih zidova pristupilo se sanaciji i dopuni kamene obloge „školjere“ uz parapetni zid gata.</p> <p>Provedba projekta financirana je od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u iznosu od 400.000,00 kn, Grada Zadra su iznosu od 200.000,00 kn, a ostatak iznosa snosi Zadarska županija te Županijska lučka uprava Zadar.</p> |

| | |
|---------------------------------------|---|
| NAZIV PROJEKTA: | POMORSKO GRAĐEVINSKI RADOVI NA SANACIJI DIJELA RIVE U LUCI LOKALNO ZNAČAJA TRIBANJ – KRUŠĆICA |
| IZVOĐAČ: | Stipčević d.o.o., Zadar |
| IZNOS ULAGANJA U 2021. GODINI: | 605.454,50 kn |
| |  |
| | <p>Slika 8 Sanacija dijela rive u luci Tribanj Krušćica</p> <p>Projekt je započeo početkom ožujka 2021.g. te je dovršen krajem travnja iste godine. Obuhvatio je pomorsko – građevinske radove na sanaciji dijela rive u luci lokalnog značaja Tribanj Krušćica.</p> <p>Predmetni dio rive bio je oštećen i ponegdje skoro potpuno razgrađen zbog destruktivnog djelovanja morske vode.</p> <p>Sanacija je obuhvatila uklanjanje spomenutih nesolidnih dijelova te izvođenje nove zidne obloge i pomorskog zida. Položaj obalnog zida nakon sanacije ostaje identičan izuzev dijelova platoa koji su u postojećem stanju izvedeni niže od plohe rive. Nova izvedba prati vanjsku liniju u jednom pravcu, odnosno bez lomova.</p> |

| | |
|---|---|
| NAZIV PROJEKTA: | UREĐENJE DIJELA OBALE PETRA KREŠIMIRA IV U LUCI NIN |
| IZVOĐAČ: | Cemex Hrvatska d.d., Zadar |
| IIZNOS ULAGANJA U 2021.GODINI: | 549.687,50 kn |
| KRATKI OPIS PROJEKTA: | <div data-bbox="325 539 1495 1216" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="339 1232 842 1254">Slika 9 Uređenje dijela obale Petra Krešimira IV, luka Nin</p> <p data-bbox="339 1328 1495 1402">Projekt uređenja dijela obale Petra Krešimira IV. obuhvaća prostor izvan srednjovjekovnih bedema stare jezgre grada Nina, od Gospinog mula prema sjeveru u duljini od cca 600m.</p> <p data-bbox="339 1435 1495 1632">Kako se radi o kulturnoj baštini, radovi su izvedeni u skladu s posebnim uvjetima Ministarstva kulture, Konzervatorskog odjela u Zadru. Sanacija je obuhvatila djelomično uređenje obalnog zida te cjelokupnu hodnu površinu rive unutar zadanog područja uključujući Kraljičin mul, čime je cijela riva dobila jedinstven izgled. Također je izvedena ugradnja novih alki za privez brodova od INOX-a .</p> <p data-bbox="339 1666 1495 1740">Radove na uređenju dijela šetnice izvela je tvrtka Cemex Hrvatska d.d. iz Kaštel Sućurca, a investicijska vrijednost projekta je 478.330,00 kn bez PDV-a.</p> <p data-bbox="339 1774 1495 1848">Projekt je sufinanciran sredstvima Grada Nina u iznosu od 150.000,00 kn te sredstvima Zadarske županije u iznosu od 300.000,00 kn.</p> |

PROJEKTI U IZGRADNJI

NAZIV PROJEKTA:

DOGRADNJA GRADSKJE LUKE SALI

KRATKI OPIS
PROJEKTA:

Slika 10 3D projekcija luke Sali


Projekt „Dogradnja gradske luke Sali“ financiran je u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014 – 2020. Kompletna projektna dokumentacija kao i cijena radova osigurana su iz EU fondova te sredstava Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Ukupna vrijednost projekta iznosi 90.554.459,65 kn, a predviđeno trajanje istog je 36 mjeseci.

Radovi na dogradnji luke Sali započeli su krajem 2021. godine te obuhvaćaju:

- Izgradnju obale u dužini od 149,5 m odnosno 141,5 m netto dužine privezne crte sa osiguranim gazom od 4 m koja se izvodi na 72 armirano-betonska pilota promjera 800/870 mm
- uređenje zaobalne površine iza novoizgrađene obale
- izrada glavnog lukobrana za zaštitu od valova u dužini od ukupno 116 m koji se izvodi kao konstrukcija na 18 bušućih armirano-betonskih pilota promjera 1300/1380 mm

Cilj projekta je povećanje sigurnosti pomorskog prometa u luci Sali, osiguranje usluge prijevoza tijekom cijele godine te bolja povezanost Dugog otoka s kopnom. Radovi će obuhvatiti izgradnju nove obale u dužini od 149 m, uređenje zaobalne površine te izradu glavnog lukobrana za zaštitu od valova. Nova obala i unutrašnja strana glavnog lukobrana koristiti će se za privez plovila u javnom prometu, izletničkih brodova te plovila nautičkog turizma. Konstrukcija lukobrana omogućit će tijekom ljeta i pri odgovarajućim vremenskim uvjetima korištenje vanjske strane lukobrana za povremeni kratkotrajni privez različitih plovila.

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I PLANA RAZVOJA LUKA ZA 2021. GODINU

| | |
|---|---|
| NAZIV PROJEKTA: | RADOVI NA UREĐENJU OBALNOG POJASA LUKE DRAGE DUGOVAČA |
| IZVOĐAČ: | PGP d.o.o., Zagreb |
| IZNOS ULAGANJA U 2021. GODINI: | 8.825.367,99 kn |
| KRATKI OPIS PROJEKTA: |  |
| | <p>Slika 13 Uređenje obalnog pojasa uvale Drage Dugovača</p> <p>Lučko područje u kojem se izvode radovi obuhvaća dio luke za odvijanje javnog pomorskog prometa te dio luke za komunalne vezove.</p> <p>Dio luke namijenjen za obavljanje linijskog pomorskog prometa (operativni dio luke) predviđen je na sjevernom dijelu uvale. Na spomenutoj poziciji planira se realizacija privezne obale u smjeru sjeverozapad – jugoistok, duljine cca 38,00 m. Isto tako napraviti će se i privezni gat za obostrano pristajanje, kod kojeg je unutrašnja obala duljine 45,00 m.</p> <p>Na operativnom dijelu luke predviđen je prihvat plovila u javnom putničkom prometu, plovila opskrbe te većih izletničkih plovila. Na istočnom dijelu uvale, nastavno na dio luke za obavljanje javnog pomorskog prometa (operativni dio luke), planirana je realizacija obale za osiguranje komunalnih vezova. Strukturu planiranih komunalnih vezova čine 47 vezova za brodice dužine do 8 metara te njih 29 za brodice dužine do 9,5 metara, odnosno sveukupno 76 komunalnih vezova. Na dijelu obale, ispod postojeće javne ceste prema moru, planirana je mjesna rivu, kao javni prostor od posebnog značaja za mjesto Drage. Ukupna duljina mjesne rive iznosi cca 280 m. Širina hodnog dijela (obalne šetnice) iznosi 3,0 metra, a s istočne strane planiran je i kontinuirani zeleni pojas širine 2,0 metara.</p> <p>Ugovorena vrijednost radova iznosi 19.675.963,10 kn bez PDV-a, a procijenjeno vrijeme izvođenja radova je 15 mjeseci.</p> |

NAZIV PROJEKTA:


RADOVI NA UREĐENJU OBALNOG POJASA UVALE DRAGE DUGOVAČA



Slika 14 Uređenje obalnog pojasa uvale Drage Dugovača



Slika 15 Uređenje obalnog pojasa uvale Drage Dugovača


| | |
|-----------------------------------|---|
| NAZIV PROJETA: | UREĐENJE DIJELA OBALNOG POJASA U LUCI SUKOŠAN |
| IZVOĐAČ: | Akropolis d.o.o., Split |
| IZNOS ULAGANJA U 2021. GODINI: | 4.189.811,41 kn |
| |  |
| KRATKI OPIS PROJEKTA: | <p>Slika 16 Uređenje obalnog pojasa luke Sukošan</p> <p>Projektom je obuhvaćena izgradnja novog obalnog zida, rekonstrukcija završne površine postojećih gatova, uklanjanje mula 1 i izvedba novog mula u duljini od 12,00 m.</p> <p>Postojeći mul 2 zadržat će prijašnje gabarite te će se uklopiti u novoprojektirano stanje izvedbom betonske rampe.</p> <p>Sastavni dio navedenog glavnog projekta je građevinski projekt produbljivanja lučkog akvatorija za 1,5 metara, a u svrhu osiguranja potrebne dubine za korištenje komunalnih vezova.</p> <p>Ugovorena vrijednost radova iznosi 6.610.659,50 kn bez PDV-a, a procijenjeno vrijeme izvođenja istih je 15 mjeseci.</p> <p>Temeljem sporazuma o sufinanciranju "Uređenje dijela obalnog pojasa luke Sukošan", sklopljenog 27. rujna 2021.godine., Ministarstvo mora, prometa infrastrukture, sudjelovat će u sufinanciranju predmetnog projekta u iznosu od 3.500.000,00 kn.</p> |

| | |
|--------------------------|---|
| NAZIV PROJEKTA: | SANACIJA OBALNOG ZIDA U LUCI ČEPR LJANDA, OTOK UGLJAN |
| IZVOĐAČ: | <i>Stipčević d.o.o., Zadar</i> |
| IZNOS ULAGANJA | |
| U 2021. GODINI: | <i>1.365.354,25 kn</i> |
| KRATKI OPIS PROJEKTA: |  |
| | <p>Slika 17 Sanacija obal. zida u luci Ugljan Batalaža</p> <p>Projekt sanacije obalnog zida u luci Čepri llanda na otoku Ugljanu započeo je 13. studenog 2021.g. te je isti završen u veljači 2022. godine.</p> <p>Sanacija luke Čepri llanda bila je neophodna zbog derutnog stanja prijašnje obale, koje je predstavljalo opasnost za korisnike lučice. Tehničkim pregledom utvrđeno je više oštećenja na obalnom zidu i gatu te predmetna konstrukcija nije ispunjavala temeljni zahtjev za mehaničkom otpornošću i stabilnošću. Također su zabilježena značajna oštećenja obalnog zida na sjeveroistočnom dijelu uvale, koji se nagnuo prema moru te ugrožavao i korištenje prometnice u neposrednoj blizini.</p> <p>Svi neadekvatno izvedeni dijelovi obalnog zida i gata u potpunosti su uklonjeni, a na njihovom mjestu napravljeni novi.</p> <p>Obuhvat sanacije obalnog zida se dijeli na tri manja zahvata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zahvat A - obuhvaća sanaciju gata smještenog s jugozapadne strane uvale, osne duljine 20.3 m • Zahvat B - obuhvaća sanaciju obalnog zida južno uz gat, duljine 15.0 m • Zahvat C - obuhvaća sanaciju sjeveroistočnog obalnog zida, duljine 45.7 m |

NAZIV PROJEKTA: SANACIJA OBALNOG ZIDA U LUCI ČEPR LJANDA, OTOK UGLJAN




Slika 18 Sanacija obalnog zida u luci Čepri Ljanda



Slika 19 Sanacija obalnog zida u luci Ugljan Čepri Ljanda

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I PLANA RAZVOJA LUKA ZA 2021. GODINU

| | |
|---|---|
| NAZIV PROJEKTA: | SANACIJI GLAVNOG MULA U LUCI PRIVLAKA |
| IZVOĐAČ: | P.G.P. d.o.o., Zagreb |
| IZNOS ULAGANJA U 2021. GODINI: | 1.330.785,25 kn |
| |  |
| KRATKI OPIS PROJEKTA: | <p>Slika 20 Sanacija gl. mula u luci Privlaka</p> |
| | <p>Danom 25. listopada 2021. godine započeli su radovi na sanaciji oštećenja podmorskog i nadmorskog dijela glavnog mula u luci otvorenoj za javni promet Privlaka. Tehničkim pregledom je utvrđeno da su oštećenja nastala ne samo zbog djelovanja mora i ostalih vanjskih čimbenika, već i zbog neadekvatnih prethodnih nadograđivanja istog.</p> <p>Radovi na sanacije mula, duljine 85 m te širine 10,5 m, obuhvaćaju čišćenje i uklanjanje nesolidnih dijelova postojećih plombi, podbetoniranje podmorskog zida te izvedbu nove AB obloge. Nadmorski dio zidova će se u početnih 6, odnosno 10 m duljine od korijena, zatvoriti izvedbom proširenja od armiranog betona. Ukloniti će se nesolidne preklopnice te zamijeniti novima, a ostatak će biti presložen.</p> <p>Vrijednost radova iznosi 2.790.332,00 kn bez PDV-a, odnosno 3.487.915,00 kn sa uključenim PDV-om.</p> <p>Projekt je sufinanciran sredstvima Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske u iznosu od 1.000.000,00 kn, sredstvima Općine Privlaka u iznosu od 1.000.000,00 kn, a ostatak potrebnih sredstava osigurava Županijska lučka uprava Zadar.</p> <p>Planirani rok izvršenja radova je 4 mjeseca od dana uvođenja izvođača radova u posao.</p> |

OSTALI PROJEKTI ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE ZADAR

NAZIV PROJEKTA:

REKONSTRUKCIJA ISTEZALIŠTA ZA BRODICE U LUCI BRGULJE, OTOK MOLAT

Županijska lučka uprava Zadar, uzevši u obzir molbu mještana za potrebom istezališta za manje brodice, krajem siječnja 2021. godine naručila je radove koji obuhvaćaju rekonstrukciju istezališta u luci Brgulje. Izvođač istih je tvrtka G.O. Knežević, otok Molat.

Predmetni radovi obuhvatili su izradu armirano betonskih ploča koje se potom postavljaju u more te betoniranje plohe istezališta. Vrijednost istih iznosi 56.250,00 kuna s PDV-om.

Radovi su u cijelosti završili unutar ugovorenog roka od 30 dana, odnosno 01. ožujka 2021. godine.

Nakon dovršetka radova na rekonstrukciji istezališta, od tvrtke Metalobrada Perković naručena je izrada vitla sa pružnim reduktorom, bubnjem za sajlu i temeljnom pločom, električnim ormarom te upravljačkom konzolom za izvlačenje brodova. Cijena navedene izrade i montaže iznosi 98.785,00 kn s PDV-om.

Rekonstrukcija istezališta sufinancirana je iz proračunskih sredstava Grada Zadra u iznosu od 100.000,00 kn.

NAZIV PROJEKTA:

IZVOĐENJE RADOVA NA IZRADI ZAŠTITNOG SLOJA ŠKOLJERE U LUCI MRLJANE, OTOK PAŠMAN

Predmet ove nabave su pomorsko građevinski radovi na izradi zaštitnog sloja školjere u luci Mrljane na otoku Pašmanu. Radovi započinju strojnim podmorskim i nadmorskim iskopom materijala loše nosivosti te nasipavanjem produžetka mula. Dio materijala iz iskopa se koristi za ugradnju novog sloja zaštitnog kamenometa, koji služi kao protuvalna zaštita, ispod i iznad mora. Za izradu se upotrebljava zdrav kameni materijal iz iskopa te novi kameni blokovi 130-220 kg težine.

U jediničnu cijenu od 123.026,00 kn s PDV-om uračunata je dobava kamena, transport i ugradnja, kao i sva pomoćna sredstva, materijal, radovi te stručni nadzor nad radovima.

Izvođač radova: Vladimir Ninčević, obrt za pripremne radove na gradilištu.

**SIGURNOST
PROMETA U
LUCI:**

UKLONJENE TRI POTOPLJENE BRODICE U LUKAMA BREGDETTI I FOŠA

Županijska lučka uprava Zadar je početkom siječnja 2021.g. provela akciju izvlačenja triju brodica koje su ugrožavale promet u lukama otvorenim za javni promet lokalnog značaja Foša i Bregdetti.

Radovima je obuhvaćeno vađenje, dizanje, ispumpavanje, odvoz i odlaganje brodica. Isti su u potpunosti financirani od strane naručitelja Županijske lučke uprave Zadar.

Iz lučice Foša izvučen je gliser, crvenog trupa, koji na sebi nije imao istaknutu registarsku oznaku. Druge dvije brodice, izvučene iz uvale Bregdetti, također nisu upisane u očevidnik brodica Lučke kapetanije Zadar.

Nakon akcije izvlačenja, brodice su prevezene na istezalište u Jazinama (ŠRD Zubatac), gdje će biti privremeno smještene do izrade Elaborata o procjeni tržišne vrijednosti brodica.



Slika 21 Izvlačenje neregistriranog plovila iz luke Foša

**SIGURNOST
PROMETA U
LUCI:**

IZVLAČENJE DVIJU BRODICA IZ LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET BREGDETTI



Slika 22 Privremeno zbrinjavanje brodica u ŠRD Zubatac

U luci otvorenoj za javni promet lokalnog značaja Bregdetti , dana 04. 01. 2021. godine, izvedena je akcija izvlačenja dviju brodica koje su se nalazile u uvali predmetne luke te time ugrožavale sigurnost prometa u luci.

Prethodno je ustanovljeno da je jedna od brodica sadržavala krivotvorenu registarsku oznaku te je o istom obavještena II. Policijska postaja Zadar radi daljnjeg postupanja. Druga brodica nije uopće imala istaknutu registarsku oznaku na svom trupu.

Radovi su u potpunosti financirani od strane naručitelja odnosno Županijske lučke uprave Zadar.

Vađenje brodica iz mora koje uključuje dizanje, ispumpavanje, odvoz i odlaganje potonulih brodova izveo je obrt FOTO VIDEO G, a vrijednost cjelokupnog zahvata iznosi 17.500,00 kuna s PDV-om. Prijevoz i zbrinjavanje otpada, odnosno ostataka brodova s istezališta proveo je Ciklon d.o.o. Vrijednost radova iznosi 27.712,50 kn s PDV-om.

**EKOLOŠKE AKCIJE
I PROMIDŽBA:****EKO AKCIJE ČIŠĆENJA PODMORJA „KORAK BLIŽE
PRIRODI“ U LUCI BIOGRAD N/M**

Županijska lučka uprava Zadar prepoznaje održivi razvoj kao osnovnu vrijednost poslovnog upravljanja. Kako bi se postigla visoka kvaliteta i krajnja učinkovitost održivog razvoja, redovno se provode ekološke edukacije djelatnika kroz sudjelovanje u eko akcijama kao npr. akciji održanoj 10. travnja 2021. godine u sklopu eko projekta „Korak bliže prirodi“ u luci Biograd n/M. Duž Obale kralja Petra Krešimira IV. prikupljeno je više od 20 kubika raznovrsnog otpada, koji je kasnije odložen u spremnike za odvoz glomaznog otpada te odvezen na deponij.

Također na glavi mula u Biogradu n/M, koji se nalazi u području ŽLU Zadar, postavljen je edukativni šator s ciljem informiranja javnosti o zaštiti okoliša, prirode i održivog razvitka.



Partner:
Brodski klub
Sudski klub
Biljeva

Biograd na Moru
10. travnja 2021.

KLASA: 400-02/20-01/01

URBROJ: 2198-01-87/4-22-13

U Zadru, 29 travnja 2022. godine

Ravnatelj:

Davor Škibola, dipl.ing



IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE ZADAR ZA 2021. GODINU

Članak 1.

Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske lučke uprave Zadar za 2021. godinu sadrži Računa prihoda i rashoda i Financijski rezultat.

A. RAČUNI PRIHODA I RASHODA

| PRIHODI | | PLANIRANO 2021. GODINE | OSTVARENO 2021. GODINE | INDEX (3/2) |
|----------------------------------|--|------------------------|------------------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 6 |
| 31 | PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA | 14.783.900,00 | 14.974.328,24 | 101,29 |
| 3111 | Prihodi od prodaje robe | | | - |
| 3112 | Prihodi od pružanja usluga | 14.783.900,00 | 14.974.328,24 | 101,29 |
| 31121 | Lučke pristojbe | 9.702.000,00 | 9.861.543,78 | 101,64 |
| 31122 | Lučke naknade | 4.559.400,00 | 4.569.756,12 | 100,23 |
| 31123 | Naknade za koncesiju | 522.500,00 | 543.028,34 | 103,93 |
| 31124 | Ostali prihodi poslovanja (parkiralište, info-pult, reklamni pano i sl.) i rezervacije | | | - |
| 34 | PRIHODI OD IMOVINE | 205.100,00 | 213.699,75 | 104,19 |
| 341 | Prihodi od financijske imovine | 177.500,00 | 186.099,75 | 104,84 |
| 3411 | Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite | 500,00 | 519,97 | 103,99 |
| 3412 | Prihodi od zateznih kamata | | | - |
| 3415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika | 177.000,00 | 185.579,78 | 104,85 |
| 342 | Prihodi od nefinancijske imovine | 27.600,00 | 27.600,00 | 100,00 |
| 3421 | Prihodi od zakupa i najma imovine | 27.600,00 | 27.600,00 | 100,00 |
| 3422 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | | | - |
| 35 | PRIHODI OD DONACIJA | 10.430.948,00 | 10.349.156,02 | 99,22 |
| 351 | Prihodi od donacija iz proračuna | 10.430.948,00 | 10.349.156,02 | 99,22 |
| 3511 | Prihodi od donacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske | 5.611.285,00 | 5.611.285,30 | 100,00 |
| 3512 | Prihodi od donacija jed. Lok. Samouprave (županija, grada, općine) | 4.034.970,00 | 4.034.204,08 | 99,98 |
| 3513 | Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte | 784.693,00 | 703.666,64 | 89,67 |
| 352 | Prihodi od donacija inozemnih vlada i međunarodnih organizacija | | | - |
| 353 | Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba | | | - |
| 354 | Prihodi od građana i kućanstava | | | - |
| 355 | Ostali prihodi od donacija | | | - |
| 36 | OSTALI PRIHODI | 37.500,00 | 38.831,91 | 103,55 |
| 361 | Prihodi od naknada štete i refundacija | 29.000,00 | 29.081,89 | 100,28 |
| 3611 | Prihodi od naknade šteta | 29.000,00 | 29.081,89 | 100,28 |
| 3612 | Prihodi od refundacija | | | - |
| 362 | Prihodi od prodaje dugotrajne imovine | | | - |
| 363 | Ostali nespomenuti prihodi | 8.500,00 | 9.750,02 | 114,71 |
| 3631 | Otpis obveza | | 40,00 | #DIV/0! |
| 3632 | Naplaćena dospjela/otpisana potraživanja | 8.500,00 | 9.490,00 | 111,65 |
| 3633 | Ostali nespomenuti prihodi | | 220,02 | #DIV/0! |
| 3634 | Penali | | | - |
| UKUPNO PRIHODI POSLOVANJA | | 25.457.448,00 | 25.576.015,92 | 100,47 |

| RASHODI | | | | PLANIRANO 2021. GODINE | OSTVARENO 2021. GODINE | INDEX (3/2) |
|---------|---------------------|--|---|------------------------|------------------------|-------------|
| 1 | | | | 2 | 3 | 6 |
| 4 | RASHODI POSLOVANJA | | | 21.897.816,00 | 21.833.321,82 | 99,71 |
| 41 | Rashodi za radnike | | | 3.447.750,00 | 3.450.873,24 | 100,09 |
| | 411 | Plaće | | 2.870.000,00 | 2.872.723,52 | 100,09 |
| | | 4111 | Plaće za redovni rad (u bruto iznosu) | 2.870.000,00 | 2.872.723,52 | 100,09 |
| | | 4112 | Plaće u naravi | | | - |
| | | 4113 | Plaće za prekovremeni rad | | | - |
| | | 4114 | Plaće za posebne uvjete rada | | | - |
| | 412 | Ostali rashodi za radnike | | 104.200,00 | 104.177,89 | 99,98 |
| | | 4121 | Bonus za uspješan rad | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 |
| | | 4122 | Nagrade (jub. nagrade, prigodne godišnje nagrade, posebne nagrade i sl.) | 84.400,00 | 84.377,89 | 99,97 |
| | | 4123 | Darovi (radnicima, djeci radnika i sl.) | 13.800,00 | 13.800,00 | 100,00 |
| | | 4124 | Otpremnine | | | - |
| | | 4125 | Naknade za bolest (za bolovanje duže od 90 dana) | | | - |
| | | 4126 | Naknade za slučaj smrti i invalidnosti | | | - |
| | | 4127 | Ostali nespomenuti rashodi za zaposlene | | | - |
| | 413 | Doprinosi na plaće | | 473.550,00 | 473.971,83 | 100,09 |
| | | 4131 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje i ozljede na radu | 473.550,00 | 473.971,83 | 100,09 |
| | | 4132 | Doprinosi za zapošljavanje | | | - |
| 42 | Materijalni rashodi | | | 3.653.429,00 | 3.587.963,80 | 98,21 |
| | 421 | Naknada troškova radnicima | | 115.500,00 | 113.506,33 | 98,27 |
| | | 4211 | Službena putovanja | 20.000,00 | 21.405,33 | 107,03 |
| | | 4212 | Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 94.000,00 | 90.726,00 | 96,52 |
| | | 4213 | Stručno usavršavanje radnika | 1.500,00 | 1.375,00 | 91,67 |
| | 422 | Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl. | | 36.700,00 | 36.131,29 | 98,45 |
| | | 4221 | Naknade za obavljanje aktivnosti | 36.700,00 | 36.131,29 | 98,45 |
| | | 4222 | Naknade troškova službenih putovanja | | | - |
| | | 4223 | Naknade ostalih troškova | | | - |
| | | 4224 | Ostale naknade | | | - |
| | 423 | Naknade volonterima | | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4231 | Naknade za obavljanje aktivnosti | | | - |
| | | 4232 | Naknade troškova službenih putovanja | | | - |
| | | 4233 | Naknade ostalih troškova | | | - |
| | 424 | Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa | | 45.180,00 | 45.176,47 | 99,99 |
| | | 4241 | Naknade za obavljanje aktivnosti | 45.180,00 | 45.176,47 | 99,99 |
| | | 4242 | Naknade troškova službenih putovanja | | | - |
| | | 4243 | Naknade ostalih troškova | | | - |
| | | 4244 | Ostale naknade | | | - |
| | 425 | Rashodi za usluge | | 3.181.479,00 | 3.109.086,68 | 97,72 |
| | | 4251 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 100.000,00 | 102.512,33 | 102,51 |
| | | 4252 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.205.500,00 | 1.196.832,39 | 99,28 |
| | | 4253 | Usluge promidžbe i informiranja | 184.414,00 | 203.442,50 | 110,32 |
| | | 4254 | Komunalne usluge | 206.500,00 | 209.009,89 | 101,22 |
| | | 4255 | Zakupnine i najamnine | 290.600,00 | 290.954,06 | 100,12 |
| | | 4256 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 2.550,00 | 1.800,00 | 70,59 |
| | | 4257 | Intelektualne i osobne usluge | 1.010.895,00 | 922.856,74 | 91,29 |
| | | 4258 | Računalne usluge | 122.000,00 | 121.849,09 | 99,88 |
| | | 4259 | Ostale usluge | 59.020,00 | 59.829,68 | 101,37 |
| | 426 | Rashodi za materijal i energiju | | 191.100,00 | 198.319,44 | 103,78 |
| | | 4261 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - materijal za čišćenje i održavanje | 55.000,00 | 56.666,09 | 103,03 |
| | | 4262 | Materijal i sirovine - materijal za higijenske potrebe | | | - |
| | | 4263 | Energija | 84.200,00 | 83.711,37 | 99,42 |
| | | 4264 | Sitni inventar i autogume | 15.000,00 | 21.405,85 | 142,71 |
| | | 4265 | Gorivo za vozila i plovila | 29.000,00 | 28.662,13 | 98,83 |
| | | 4266 | Radna odjeća i obuća | 7.900,00 | 7.874,00 | 99,67 |
| | 429 | Ostali nespomenuti materijalni rashodi | | 83.470,00 | 85.743,59 | 102,72 |
| | | 4291 | Premije osiguranja | 10.600,00 | 10.501,35 | 99,07 |
| | | 4292 | Reprezentacija | 70.000,00 | 72.572,24 | 103,67 |
| | | 4293 | Članarine | 200,00 | | - |
| | | 4294 | Kotizacije | | | - |
| | | 4295 | Ostali nespomenuti materijalni rashodi - biljezi i pristojbe | 2.670,00 | 2.670,00 | 100,00 |

| RASHODI | | | | PLANIRANO 2021. GODINE | OSTVARENO 2021. GODINE | INDEX (3/2) |
|---------------------------|--|--|--|------------------------|------------------------|-------------|
| 43 | Rashodi amortizacije | | | 14.694.582,00 | 14.694.275,81 | 100,00 |
| 44 | Financijski rashodi | | | 25.800,00 | 28.931,11 | 112,14 |
| 441 | Kamate na izdane vrijednosne papire | | | | | - |
| 442 | Kamate na primljene kredite i zajmove | | | 0,00 | 0,00 | - |
| 4421 | Kamate na primljene kredite banaka i ostalih kreditora | | | | | - |
| 4422 | Kamate na primljene robne i ostale zajmove | | | | | - |
| 4423 | Kamate za odobrene, a nerealizirane zajmove | | | | | - |
| 443 | Ostali financijski rashodi | | | 25.800,00 | 28.931,11 | 112,14 |
| 4431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 20.000,00 | 21.668,55 | 108,34 |
| 4432 | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula | | | 4.200,00 | 5.614,78 | 133,69 |
| 4433 | Zatezna kamata | | | 1.600,00 | 1.647,78 | 102,99 |
| 4434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | | | | | - |
| 45 | Donacije | | | 0,00 | 0,00 | - |
| 451 | Tekuće donacije | | | 0,00 | 0,00 | - |
| 4511 | Tekuće donacije | | | | | - |
| 4512 | Stipendije | | | | | - |
| 452 | Kapitalne donacije | | | 0,00 | 0,00 | - |
| 4521 | Ostale kapitalne donacije | | | | | - |
| 46 | Ostali rashodi | | | 76.255,00 | 71.277,86 | 93,47 |
| 461 | Kazne, penali i nakanda štete | | | 0,00 | 0,00 | - |
| 4611 | Naknade štete pravnim i fizičkim osobama | | | | | - |
| 4612 | Penali, ležarine i drugo | | | | | - |
| 4613 | Naknade šteta radnicima | | | | | - |
| 4614 | Ugovorne kazne i ostale Naknade štete | | | | | - |
| 462 | Ostali nespomenuti rashodi | | | 76.255,00 | 71.277,86 | 93,47 |
| 4621 | Neotpisana vrijednost rashodovane dugotrajne imovine | | | 770,00 | 770,00 | 100,00 |
| 4622 | Otpisana potraživanja | | | 74.920,00 | 69.943,47 | 93,36 |
| 4623 | Rashodi za ostala porezna davanja | | | | | - |
| 4624 | Ostali nepomenuti rashodi | | | 565,00 | 564,39 | 99,89 |
| UKUPNO RASHODI POSLOVANJA | | | | 21.897.816,00 | 21.833.321,82 | 99,71 |

B. FINANCIJSKI REZULTAT

| | | | |
|---|-----------------|---------------|--------|
| 52-REZULTATA POSLOVANJA | 38.591.524,82 | 38.774.586,92 | 100,47 |
| 522-VIŠAK PRIHODA ZA OBRAČUNSKO RAZDOBLJE | 3.559.632,00 kn | 3.742.694,10 | 105,14 |
| 522- PRENESENI VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA | 35.031.892,82 | 35.031.892,82 | 100,00 |

KLASA: 400-02/20-01/01
 URBROJ: 2198-01-87/4-22-13
 U Zadru, 29. travnja 2022. godine

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA ZADAR

Ravnatelj

Davor Škibola, dipl.ing

